

Tárgy: Re: Megkeresés

Feladó: Major-Nánási Zsófia <nanasizsofi@csongradcsanad.hu>

Dátum: 2025. 09. 29. 9:57

Címzett: pmhivatal@szatymaz.hu

CC: kabinet@csongradcsanad.hu, Igazgatásügy - Szatymazi Polgármesteri Hivatal
<igazgatasugy@szatymaz.hu>, elnok@csongradcsanad.hu, dr. Égető Gábor
<egeto.gabor@csongradcsanad.hu>

Barna Károly

polgármester

Szatymaz Község Önkormányzata

Szatymaz Községi Önkormányzat		
ÉRKEZÉS SZÁMA: 30.	HATÁRIDŐ: 6997/2025	
SZÁMA: 11/913-3/2025	MELLÉKLET: db	
ELŐSZÁM:	UTÓSZÁM:	ÜGYINTÉZŐ: Szunyog

Tisztelt Polgármester Úr!

A TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00022 azonosító számú Szatymazt Sándorfalvával összekötő kerékpárút és a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00025 azonosító számú Szatymazt Zsombóval összekötő kerékpárút tervezését érintő projekt kapcsán a tervezés folyamatáról, a tervek készültségi állapotáról - Elnök úr kérésének megfelelően - alábbi tájékoztatást adom.

A Szatymazt Sándorfalvával és a Szatymazt Zsombóval összekötő kerékpárút tervdokumentációját a Perfektum Építész Kft. készíti „a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Csongrád-Csanád megye” tárgyban létrejött tervezési szerződés alapján, két másik szakasz, a Forráskút–Üllés és a Mindszent–Szegevár–Szentés kerékpárút tervével együtt. A tervezési feladat megrendelője Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata. A tervezés forrását az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. által nyújtott vissza nem térítendő támogatás biztosítja.

A tervezési szerződés szerinti I. teljesítési szakaszban elkészült a szerződéses szakaszokra vonatkozó nyomvonalterv és előzetes tervezői költségbecslés. A II. teljesítési szakasz teljesítése azonban nem történt meg a szerződés szerinti határidőben, és mivel a Megrendelő által biztosított többszöri póthatáridők is eredménytelenül teltek el, a szerződés felmondására is sor került az előző önkormányzati vezetés idején. A korábbi vármegyei elnökkel folytatott tárgyalások eredményeként a szerződésbontást követően megállapodás jött létre a felek között a munka folytatására. Tervező a tervezési szerződésben meghatározott késedelmi kötbérmaximumot a II. és III. teljesítési szakasz vonatkozásában elismerte és megfizette.

A II. teljesítési szakasz tartalmazta az engedélyezési tervdokumentáció és a záradékolt kisajátítási tervek elkészítését és leszállítását, valamint a tervek engedélyezésre történő benyújtását. Az ügyi hatóság az építési engedélyeket a Sándorfalva–Szatymaz tervezési szakaszra 2024.05.17. napján, a Zsombó–Szatymaz tervezési szakaszra 2024.08.27. napján kiadta. Az ehhez a szerződéses szakaszhoz tartozó tervezési feladatok teljesítése a Tervezővel kötött megállapodás ellenére további késedelmet szenvedett. A vármegye önkormányzatának végül jelen önkormányzati ciklusban sikerült elérnie, hogy Tervező elkészítse és átadja a II. teljesítési szakasz lezárásához szükséges, addig még hiányzó munkarészeket. A teljesítésigazolás 2025. június 19. napjával történt meg.

Tervező a II. teljesítési szakasz lezárását követően, a tervezési szerződés szerinti III. teljesítési szakaszban megkezdte a kiviteli tervdokumentáció, a tételes költségvetési kiírás, az árazott tervezői költségbecslés és a kiviteli tervdokumentációhoz tartozó szakági tervek kidolgozását, illetve a

korábban bemutatott egyeztetési anyagok véglegesítését. Valamennyi tervezési szakasz kiviteli tervét meg kell küldeni közúti biztonsági auditra. A tervezési szerződés szerinti négy tervezési szakasz közül három szakasz – köztük a Szatymazt Sándorfalvával és a Szatymazt Zsombóval összekötő kerékpárút – kiviteli tervdokumentációjának auditálása 2025. szeptember 17-én megkezdődött. A terveken az auditjelentésben foglalt és elfogadott javaslatokat át kell vezetni. Tervező feladata az utolsó tervezési szakaszban a végleges kiviteli tervek kidolgozásával párhuzamosan a műtárgyak kiviteli tervéhez és a szakági tervekhez szükséges engedélyeztetések lebonyolítása is.

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata a tervezési szerződés teljesítése és lezárása érdekében műszaki szakértőt vont be (mely tevékenységre saját forrásból több millió forintos szerződést kötött), aki a Tervező által elkészített tervdokumentáció teljeskörűségét ellenőrzi, és eljár Tervező felé a végteljesítéshez szükséges teljeskörű tervdokumentáció leszállítása érdekében úgy, hogy Megrendelő a tervezési szerződést mihamarabb lezárhassa, a terveket felhasználásra a települési önkormányzatok rendelkezésére bocsáthassa, és ezt követően a támogatással el tudja számolni.

Amennyiben a tervezési szerződés teljesítésével kapcsolatban további információra van szükség, tisztelettel várjuk Polgármester Urat személyes találkozóra dr. Égető Gábor jegyző úrral egy Önnek megfelelő időpontban a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz.

Tisztelettel:

Mágori András József, Csongrád-Csanád Vármegye Közgyűlése elnöke megbízásából,

--

Major-Nánási Zsófia
területfejlesztési osztályvezető



Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4.

Mobil: +36 20 201 7316

Email: nanasizsofi@csongradcsanad.hu

Web: www.csongradcsanad.hu

2025. 09. 23. 13:45 keltezéssel, Igazgatásügy - Szatymazi Polgármesteri Hivatal írta:

Tisztelt Mágori András József!

Jelen levelem mellékleteként megküldöm Szatymaz Község Polgármesterének U1/913-2/2025 iktatószámú "Megkeresés" tárgyú levelét.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel: